



DECRETO N° 217/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Approvazione perizia di variante n.1 ai sensi art. 120, comma 1 - lettera c; comma 5) D.lgs. 36/2023 per i lavori di "rifiorimento mantellata e ricostruzione muro paraonde molo foraneo del porto vecchio di Crotona" - CUP F14D18000150005 – CIG 9465229A0F
-----------------	---

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1^a, dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che sancisce l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotona;
- VISTO** il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f.;

- CONSIDERATO** l'art. 10 comma 4 lett. b) della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ad ogni adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità di Sistema Portuale;
- VISTA** la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui alla legge n. 94/1997;
- VISTA** la delibera n. 46 del 31.10.2023 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il Bilancio di previsione dell'anno 2024;
- VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U. 0039201 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione E.F. 2024;
- VISTO** il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo la Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124";
- VISTO** l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 come modificato dall'art.1, comma 130 della L. 30/12/2018, n. 145, che stabilisce che *"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;*
- DATO ATTO** che nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria - Accordo tra Amministrazioni per il Sistema delle Infrastrutture Portuali di rilevanza economica Nazionale ed Internazionale (DGR n. 308/2018) si prevede la realizzazione dei lavori di "Rifiorimento mantellata e ricostruzione muro paraonde molo foraneo del porto vecchio di Crotona" - CUP F14D18000150005 di € 2.000.000,00 di cui € 700.000,00 con fondi di bilancio dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro e per € 1.300.000,00 a carico della Regione Calabria, giusta deliberazione n. 308 del 13.07.2018;
- DATO ATTO** che con decreto 139/2019 del 29.11.2019 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento "Rifiorimento mantellata e ricostruzione muro paraonde molo foraneo del porto vecchio di Crotona".
- DATO ATTO** che con decreto n. 41/19 del 15.04.2019 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva-esecutiva e di coordinatore di sicurezza in fase di progettazione, per la redazione del progetto di "Rifiorimento mantellata e ricostruzione muro paraonde molo foraneo del porto vecchio - PORTO DI CROTONA" al professionista ing. Dario Tricoli con sede in via Carlo Pisacane n. 25F - 88100 CROTONA;
- VISTA** la prima versione del progetto definitivo;
- ATTESO** che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo prezzario regionale Calabria 2022 approvato con D.G.R. n.344 del 25/07/2022, il RUP ha chiesto al progettista di valutare l'eventuale incremento dei prezzi sui lavori de quo e la

contestuale rielaborazione del quadro economico di progetto prima di avviare la nuova procedura di gara;

DATO ATTO

che in data 12/10/2022 è stato consegnato il progetto definitivo-esecutivo inerente l'intervento in parola, il cui quadro economico di spesa aggiornato ai nuovi prezzari regionali 2022 risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
a	LAVORI		
Rif.	Descrizione voce	%	Importo
a.1	Importo lavori a base asta (lavori a corpo)	79,60%	€ 1.591.943,21
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1,62%	€ 32.426,27
a	Totale lavori e sicurezza	81,22%	€ 1.624.369,48
b	SOMME A DISPOSIZIONE		
Rif.	Descrizione voce	%	Importo
b.1	Accantonamento	2,44%	€ 48.731,08
b.2	Rilievi, accertamenti di laboratorio verifiche ed indagini integrative in fase di progettazione ed esecuzione	1,50%	€ 30.000,00
b.3	Imprevisti	7,98%	€ 159.512,05
b.4	Acquisizione aree e immobili		€ 0,00
b.5	Incentivo	1,62%	€ 32.487,39
b.6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di direzione dei lavori	0,00%	€ 60.000,00
b.7	Spese tecniche, attività preliminari.	0,00%	€ 0,00
b.8	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici	1,00%	€ 20.000,00
b.9	IVA sui lavori e sicurezza	0,00%	€ 0,00
b.10	IVA su somme a disposizione	0,49%	€ 9.900,00
b.11	Pubblicità e commissione di gara	0,75%	€ 15.000,00
b	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE somma da b.1 a b.11	18,78%	€ 375.630,52
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO a+b	100,00%	€ 2.000.000,00

DATO ATTO

che con decreto n. 213/22/ADSP-MTMI del 31.10.2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo inerente l'intervento in parola;

DATO ATTO

che, con medesimo decreto n. 213/22/ADSP-MTMI del 31.10.2022 per l'affidamento dei lavori di che trattasi è stata approvata la procedura di gara negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, per come previsto dal decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 l'art. 1 c. 2 lett. b), "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia", convertito con L. 120/20 e s.m.i da svolgersi su piattaforma telematica di Procurement e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

DATO ATTO

che con decreto n. 256/2022 del 20.12.2022 sono stati affidati i lavori di che trattasi alla NE.CO. COSTRUZIONI SRL P.Iva e C.F. 01921450787, con Sede legale in Amantea (CS) - 87032, Via Stromboli n.42, Codice Fiscale e Partita IVA 01921450787, che ha offerto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi un ribasso pari al 25,32% sull'importo a base d'asta, e pertanto l'importo contrattuale ammonta a € 1.188.863,19 per i lavori oltre € 32.426,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed è stato approvato con medesimo decreto il seguente quadro economico:

a	LAVORI	
Rif.	Descrizione voce	Importo
a.1	Importo lavori offerto (lavori a corpo)	€ 1.188.863,19
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 32.426,27
a	Totale lavori e sicurezza	€ 1.221.289,46
b	SOMME A DISPOSIZIONE	
Rif.	Descrizione voce	Importo
b.1	Accantonamento	€ 48.731,08
b.2	Rilievi, accertamenti di laboratorio verifiche ed indagini integrative in fase di progettazione ed esecuzione	€ 30.000,00
b.3	Imprevisti	€ 159.512,05
b.4	Acquisizione aree e immobili	€ 0,00
b.5	Incentivo	€ 32.487,39
b.6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di direzione dei lavori	€ 60.000,00
b.7	Spese tecniche, attività preliminari.	€ 0,00
b.8	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici	€ 20.000,00
b.9	IVA sui lavori e sicurezza	€ 0,00
b.10	IVA su somme a disposizione	€ 9.900,00
b.11	Pubblicità e commissione di gara	€ 15.000,00
b.12	Economie a seguito di ribasso d'asta	€ 403.080,02
b	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE somma da b.1 a b.12	€ 778.710,54
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO a+b	€ 2.000.000,00

- VISTO** il contratto di appalto stipulato in data 20.02.2023 con il n°5/2023 di repertorio e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palmi al n° 506 – Serie 1T in data 20.02.2023;
- DATO ATTO** che con decreto n. 36/2023 del 01/03/2023 è stato affidato l'incarico di direzione dei lavori e coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per i lavori in oggetto all'Ing. Simone Circosta;
- CONSTATATO** che con nota n. 0005935 U del 22.03.2023 il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori a procedere alla consegna dei lavori;
- VISTO** il verbale del 12.04.2024 mediante il quale è stata effettuata la consegna dei lavori;
- CONSIDERATO** che il suddetto termine è di 275 giorni naturali e consecutivi previsti e la conclusione è stata fissata per il giorno 11.01.2024;
- DATO ATTO** che in data 21.02.2024 è stato emesso il primo Stato Avanzamento Lavori per un importo di euro 362.319,79 pari a circa il 30% dei lavori previsti;
- RILEVATO** che a causa delle condizioni meteo sono state ordinate ulteriori sospensioni e riprese lavori che hanno portato il termine dei lavori al 07.07.2024;
- CONSTATATO** che a causa delle mareggiate che hanno interessato il porto successivamente alla fase di progettazione è stato rilevato un aggravamento della situazione erosiva della mantellata della scogliera in alcuni tratti lungo la testa del molo foraneo causando perdita di materiale variando la sua originaria funzionalità. Inoltre, per gli interventi di prolungamento del muro paraonde a seguito di sopralluoghi e riunioni intercorsi con la committenza e il progettista, è emersa la necessità di rendere fruibile il molo foraneo del porto vecchio e consentire quanto più possibile, compatibilmente con la

protezione dello stesso, il mantenimento della suggestiva e caratteristica visuale che oggi è possibile usufruire dal porto di Crotona;

DATO ATTO che per rispondere alle esigenze sopra esposte è stato valutato di realizzare in sostituzione del muro una protezione con blocchi di tipo Antifer della stessa tipologia di quelli realizzati per l'intervento;

RITENUTO che tale soluzione garantirebbe una protezione equivalente ad un muro paraonde e in futuro, gli stessi massi, potrebbero essere utilizzati, previo opportuno finanziamento, per allargare ulteriormente lungo il tratto in questione la scogliera esistente, garantendo la protezione dalle mareggiate e al contempo preservando la suggestiva e caratteristica visuale che oggi è possibile usufruire dal porto di Crotona;

DATO ATTO che in data 03.06.2024 il direttore dei lavori, recependo le esigenze emerse, di cui al punto precedente, ha ordinato una sospensione dei lavori che si è protratta fino al 28.08.2024. Tale sospensione è risultata inoltre necessaria per via dell'avvio del periodo estivo e dell'aumento della presenza turistica nell'area del porto vecchio;

CONSIDERATO che per via della sospensione il nuovo termine per la fine dei lavori è stato aggiornato al 03.10.2024;

VISTO che a seguito di una valutazione di massima dei costi della perizia di variante il direttore dei lavori in data 09.07.2024 ha trasmesso con nota prot. 19498 E/2024 del 09.07.2024 formale richiesta per la redazione della perizia di variante senza variazione dell'importo contrattuale;

DATO ATTO che la predisposizione della perizia di variante è stata autorizzata con nota prot. n. 19517 U/2024 del 09.07.2024;

CONSIDERATA la trasmissione a mezzo pec prot. 27722 in data 17/10/2024 11:36 della perizia di variante n. 1 redatta dal direttore Lavori Ing. Simone Circosta;

CONSIDERATA la proposta di approvazione della perizia del 22.10.2024 redatta dal RUP Ing. Francesco Celi, allegata al presente decreto;

DATO ATTO che nella relazione del direttore dei lavori che viene allegata al presente decreto vengono concessi, tra l'altro ulteriori 7 settimane per la fine dei lavori fissati al 31.12.2024;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

1. Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
2. L'approvazione della perizia di variante n.1 ai sensi dell'art. 120, comma 1 - lettera c; comma 5) D.lgs. 36/2023 per i lavori di "rifornimento mantellata e ricostruzione muro paraonde molo foraneo del porto vecchio di Crotona" e del relativo quadro economico che viene rimodulato come di seguito:

a	LAVORI	
Rif.	Descrizione voce	Importo
a.1	Importo lavori offerto (lavori a corpo)	€ 1.188.863,19
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 32.426,27
a	Totale lavori e sicurezza	€ 1.221.289,46

b	SOMME A DISPOSIZIONE	
Rif.	Descrizione voce	Importo
b.1	Accantonamento	€ 48.731,08
b.2	Rilievi, accertamenti di laboratorio verifiche ed indagini integrative in fase di progettazione ed esecuzione	€ 44.000,00
b.3	Imprevisti	€ 159.512,05
b.4	Acquisizione aree e immobili	€ 0,00
b.5	Incentivo	€ 32.487,39
b.6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di direzione dei lavori	€ 69.900,00
b.7	Spese tecniche, attività preliminari.	€ 0,00
b.8	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici	€ 20.000,00
b.9	IVA sui lavori e sicurezza	€ 0,00
b.10	IVA su somme a disposizione	€ 0,00
b.11	Pubblicità e commissione di gara	€ 1.000,00
b.12	Economie a seguito di ribasso d'asta	€ 403.080,02
b	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE somma da b.1 a b.12	€ 778.710,54
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO a+b	€ 2.000.000,00

3. Di dare atto che la perizia di variante in parola non prevede aumento di spesa ma unicamente una redistribuzione delle risorse finanziarie disponibili tra i diversi interventi.
4. Che l'importo contrattuale rimane invariato ed ammonta a € 1.188.863,19 per i lavori oltre € 32.426,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e che lo stesso torva copertura con le somme impegnate con i seguenti decreti:
 - Decreto n. 139/2019 capitolo di spesa U1 201011/09 RR.PP. 2019 - quota Ente € 700.000,00
 - Decreti n. 31/2019 capitolo di spesa U1 201011/14 RR.PP. 2019 e n. 213/2022 capitolo di spesa U1 201011/14 RR.PP. 2022 - quota Finanziamento Regionale € 1.300.000,00;
5. Di dare atto che per effetto dell'approvazione della perizia il nuovo termine dei lavori è fissato al 31.12.2024.
6. Di demandare al RUP ing. Francesco Celi per i seguiti di competenza.
7. Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente all'Albo pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente.

Gioia Tauro, 14/11/2024

IL DIRIGENTE
AREA SEDI PERIFERICHE
P.T.A.
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. Pasquale FARAONE

Visto, è assunto l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di amministrazione e contabilità, per gli obblighi di cui al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Dott. Luigi VENTRICI

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE

A.I. (CP) Andrea Agostinelli