



DECRETO N° 151/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Modifica contratto, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 106 del D.lgs. n.50/16, relativo al servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione "Lavori di completamento della banchina di ponente lato nord". CUP F51J19000040005 CIG 8165229022
-----------------	---

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1^a, dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che sancisce l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotona;
- VISTO** il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f.;

- CONSIDERATO** l'art. 10 comma 4 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ad ogni adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità Portuale;
- VISTA** la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui alla legge n. 94/1997;
- VISTA** la delibera n. 46 del 31.10.2023 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il Bilancio di previsione dell'anno 2024;
- VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U. 0039201 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione E.F. 2024;
- VISTO** il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo la Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124";
- DATO ATTO** che l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha la necessità di completare la banchina di ponente lato Nord, anche al fine di concludere il contorno del bacino portuale nel tratto che attualmente è costituito per buona parte da spiaggia;
- DATO ATTO** che l'intervento prevede la realizzazione di una banchina lungo l'arenile presente a ponente del porto, mediante l'esecuzione dei **“Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord”**, con piani di pescaggio a – 17;
- DATO ATTO** che con decreto n. 75/16 del 22.07.2016 si dava seguito alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'intervento in parola;
- DATO ATTO** che con decreto n. 36/2017 del 11.05.2017 veniva definitivamente aggiudicato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'intervento inerente i *“Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord”* all'ATI: Seacon S.r.l. (Capogruppo) con sede in via Parioli, 60 – 00197 ROMA; Acale S.r.l. con sede in via Tommasi, 28 - 60124 ANCONA; Interprogetti S.r.l. con sede in via Flaminia, 322 – 00196 ROMA; Geoservizi S.r.l. con sede in via Luigi e Nicola Marinelli, 2 – Ripalimosani (CB);
- DATO ATTO** che con delibera di Giunta Regionale n. 308/2018 la Regione Calabria ha deliberato di finanziare l'opera in parola attraverso il fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (FSC);
- DATO ATTO** che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto n. 402 del 25.10.2018 ha determinato l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto inerente i *“Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord”*;
- DATO ATTO** che il rapporto finale di verifica del progetto definitivo è stato emesso in data 14.05.2019 dalla società INARCHCK S.p.A., aggiudicatrice del servizio di validazione giusto decreto n. 80/2018 del 20.11.2018;

DATO ATTO

che con decreto n. 135/19 del 13.11.2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di che trattasi, redatto dall'ATI: Seacon S.r.l. (Capogruppo) con sede in via Parioli, 60 – 00197 ROMA; Acale S.r.l. con sede in via Tommasi, 28 - 60124 ANCONA; Interprogetti S.r.l. con sede in via Flaminia, 322 – 00196 ROMA; Geoservizi S.r.l. con sede in via Luigi e Nicola Marinelli, 2 – Ripalimosani (CB) con il relativo quadro economico di seguito riportato:

A) Importo lavori

A1)	Importo lavori a corpo	€	14.106.748,76
A2)	Importo lavori a misura	€	502.103,00
	Totale importo lavori soggetto a ribasso	€	14.608.851,76
A3)	Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	229.475,75
	Sommano i lavori e sicurezza	€	14.838.327,51

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1)	Imprevisti	€	100.000,00
B2)	Accantonamenti	€	15.072,49
B3)	Direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione	€	350.000,00
B4)	Spese progettazione e indagini geologiche	€	500.000,00
B5)	Spese per pubblicità	€	20.000,00
B6)	Spese per collaudo tecnico amministrativo e statico	€	100.000,00
B7)	Spese per attività di consulenza	€	30.000,00
B8)	incentivo per funzioni tecniche	€	290.000,00
B9)	Spese per accertamenti di laboratorio	€	30.000,00
B10)	IVA (22%) su B3, B4, B5, B6), B7) e B9)	€	226.600,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	1.661.672,49
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€	16.500.000,00

DATO ATTO

che a seguito del completamento dell'istruttoria del deposito/denuncia ai fini sismici del progetto in parola, avvenuto il 30.7.2019, il RUP, con nota prot. 13418 del 09.09.2019, ordinava alla società SEACON S.r.l., capogruppo dell'RTP di progettazione, di dare seguito alla progettazione esecutiva;

DATO ATTO

che in data 23.09.2019 la società SEACON S.r.l. trasmetteva, per posta elettronica certificata, il progetto esecutivo dei "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord" e in data 24.09.2019 il RUP trametteva lo stesso, per posta elettronica, alla società INARCHCK S.p.A. affidataria del servizio di validazione del progetto prima richiamato;

DATO ATTO

che il gruppo di validazione in data 23.12.2019 trasmetteva il rapporto finale di validazione;

VISTO

il verbale di validazione del progetto esecutivo dei "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord" emesso dal RUP in data 30.12.2019;

DATO ATTO

che con decreto n. 03/20 del 08.01.2020 si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo e la procedura di gara;

DATO ATTO

che con decreto n. 104/20 del 12.10.2020 i "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord" sono stati aggiudicati definitivamente all'ATI:

Fincosit S.r.l. (Capogruppo) con sede in via Fieschi 6/13 – 16121 Genova – P.IVA 02528940998; Nautilus S.r.l. con sede in VIA Moranzani N.42/B-fraz. Malcontenta – 30176 VENEZIA P.IVA 02924640275;

DATO ATTO che il contratto di che trattasi è stato stipulato con l'ATI: Fincosit S.r.l. (Capogruppo) - Nautilus S.r.l., in data 16.03.2021 al n. di Rep. 14/2021;

DATO ATTO che con decreto n. 65/21 del 11.05.2021 veniva approvato e rimodulato il nuovo quadro economico a seguito del ribasso offerto in sede di gara dall'ATI Fincosit S.r.l. (Capogruppo) - Nautilus S.r.l. (Mandante) come di seguito riportato:

A) Importo lavori		
A1)	Importo lavori a corpo	€ 11.875.480,70
A2)	Importo lavori a misura	€ 501.467,85
	Totale importo lavori soggetto a ribasso	€ 12.376.948,55
A3)	Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€ 229.475,75
	Sommano i lavori e sicurezza	€ 12.606.424,30
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1)	Imprevisti	€ 150.000,00
B2)	Spese commissioni di gara + arrotondamenti	€ 36.544,25
B3)	Spese per campionamento e caratterizzazione terreni	€ 39.500,00
B4)	Oneri per allacci	€ 15.000,00
B5)	Spese per presidi ambientali	€ 9.000,00
B6)	Direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione	€ 400.000,00
B7)	Spese progettazione e indagini geologiche	€ 250.000,00
B8)	Spese per pubblicità	€ 20.000,00
B9)	Spese per collaudo tecnico amministrativo e statico	€ 150.000,00
B10)	Spese per attività di consulenza	€ 25.000,00
B11)	incentivo per funzioni tecniche	€ 290.000,00
B12)	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 30.000,00
B13)	Economie sui lavori a seguito del ribasso d'asta	€ 2.272.061,45
B14)	IVA (22%) su B3, B4, B5, B6), B7) B8), B9), B10) e B12)	€ 206.470,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 3.893.575,70
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 16.500.000,00

DATO ATTO che con Decreto n.132/2020 del 18/12/2020 è stato affidato il servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione alla S.J.S. Engineering Srl Via Collina 36 00187 Roma (ROMA) P.IVA 01094460738 relativo ai: "Lavori di completamento della banchina di ponente lato nord" per un importo complessivo del servizio di € 380.004/00 (diconsi in lettere euro trecentottantamilazeroquattro/00), a seguito del ribasso del 4,99% offerto dall'appaltatore sull'importo posto a base di gara, pari € 400.000,00 (diconsi in lettere euro quattrocentomila/00);

DATO ATTO che il contratto di Direzione dei Lavori e di Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione dei lavori con la società la S.J.S. ENGINEERING srl è stato sottoscritto, in data 25.03.2021, Rep. 15/2021;

DATO ATTO che con il Verbale di consegna effettiva dei lavori sottoscritto in data 12/05/2021, il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna effettiva dei lavori, in ottemperanza a quanto disposto dal Responsabile Unico del Procedimento con comunicazione prot. N° 0005123 U/21 del 17/03/2021;

DATO ATTO

che, durante il corso dei lavori, è stata approvata con decreto n. 31/2023 del 20.02.2023 perizia di variante tecnica e suppletiva con il quadro economico di perizia di seguito riportato:

A) Importo lavori		
A1)	Importo lavori a corpo	€ 11.875.480,70
A2)	Importo lavori a misura	€ 501.467,85
	Totale importo lavori a seguito ribasso d'asta	€ 12.376.948,55
A3)	Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€ 229.475,75
	Sommano i lavori e sicurezza	€ 12.606.424,30
A4)	Importo lavori di Perizia	€ 325.674,44
A5)	Importo sicurezza a seguito di perizia	€ 74.447,58
A5)	Importo oneri Covid	€ 50.150,81
	Sommano i lavori e sicurezza di perizia	€ 450.272,83
	Totale importo lavori e sicurezza	€ 13.056.697,13
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1)	Imprevisti	€ 150.000,00
B2)	Spese commissioni di gara + arrotondamenti	€ 36.544,25
B3)	Spese per campionamento e caratterizzazione terreni	€ 39.500,00
B4)	Oneri per allacci	€ 15.000,00
B5)	Spese per presidi ambientali	€ 9.000,00
B6)	Direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione	€ 500.000,00
B7)	Spese progettazione e indagini geologiche	€ 250.000,00
B8)	Spese per pubblicità	€ 20.000,00
B9)	Spese per collaudo tecnico amministrativo e statico	€ 150.000,00
B10)	Spese per attività di consulenza	€ 25.000,00
B11)	incentivo per funzioni tecniche	€ 290.000,00
B12)	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 30.000,00
B13)	Economie sui lavori a seguito del ribasso d'asta	€ 1.911.978,62
B14)	IVA (22%) su B4, B5, B8) e B12)	€ 16.280,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 3.443.302,87
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 16.500.000,00

DATO ATTO

che l'atto aggiuntivo di che trattasi è stato stipulato con l'ATI: Fincosit S.r.l. (Capogruppo) - Nautilus S.r.l., in data 05.12.2023 al n. di Rep. 45/2023;

DATO ATTO

che con decreto n. 11/2021/ADSP-MTMI del 14.07.2021 è stato nominato, dalla stazione appaltante, componente di parte del collegio consultivo tecnico per i "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord" il dott. prof. Gino Scaccia, residente in Via Adda, 105 - 00198 – Roma;

DATO ATTO

che con decreto n. 26/2021/ADSP-MTMI del 05.08.2021 è stato nominato presidente del Collegio Consultivo Tecnico per i "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord" il prof. ing. Giuseppe Tomasicchio;

DATO ATTO

che con decreto n. 53/2023/ADSP-MTMI del 24.03.2023 l' Avv. Giuseppe Giuffrè, residente in Via degli Scipioni, 288 00192 Roma - P.IVA 02937100580 - C.F. GFFGPP50B06H224 è stato nominato nuovo componente di parte del Comitato Consultivo Tecnico per i "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord" a seguito delle dimissioni del componente prof. Gino Scaccia;

DATO ATTO

che il RTI esecutore durante l'esecuzione dei lavori ha evidenziato una serie di criticità per le quali ha sottoposto con nota prot. IT2012C/U_00933/2023 del 07.07.2023 al Collegio Consultivo Tecnico una serie di quesiti a seguito dei quali il collegio con la determinazione del 05.12.2023 ha riconosciuto la fondatezza della sorpresa geologica di cui alla riserva n. 1 e della riserva n. 3 inerente le lavorazioni aggiuntive;

CONSIDERATO

che all'art. 6 del contratto di Direzione dei Lavori e di Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di che trattasi sottoscritto con la società S.J.S. ENGINEERING SRL, in data 25.03.2021, Rep. 15/2021, denominato "Modifiche agli elaborati di progetto", è previsto che qualora durante l'esecuzione dei lavori venissero richieste dall'ente modifiche che comportino cambiamenti d'impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze, il professionista è tenuto ad introdurle negli elaborati progettuali e che l'importo scaturante da tale nuova progettazione sarà determinato sull'aumento contrattuale dei lavori con separato atto negoziale, secondo le tabelle perviste al DM Giustizia del 17 giugno 2016;

DATO ATTO

che a seguito di quanto sopra, tenuto conto anche delle indicazioni del vertice di questa ADSP, il RUP, con nota prot. N. 0024634 U del 11.12.2023. ha dato mandato al Direttore dei Lavori di redigere la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 2 a consuntivo dei lavori tenuto conto di quanto disposto dal CCT;

DATO ATTO

che con decreto n. 86/2024/ADSP-MTMI del 16.04.2024 è stata approvata la perizia di variante n. 2 con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori

A1)	Importo lavori a corpo	€	12.085.438,95
A2)	Importo lavori a misura	€	617.184,05
	Totale importo lavori a seguito ribasso d'asta	€	12.702.623,00
A3)	Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	303.923,02
A4)	Importo oneri Covid	€	50.150,81
	Sommano i lavori e sicurezza	€	13.056.696,83
A5)	Importo lavori di Perizia n. 2	€	1.305.182,71
A6)	Importo sicurezza a seguito di perizia	€	0,00
	Totale importo lavori e sicurezza a seguito della perizia	€	14.361.879,54

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1)	Imprevisti	€	,00
B2)	Spese commissioni di gara + arrotondamenti	€	10.210,00
B3)	Spese per campionamento e caratterizzazione terreni	€	0,00
B4)	Oneri per allacci	€	0,00
B5)	Spese per presidi ambientali	€	0,00
B6)	Direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione	€	495.800,00
B7)	Spese progettazione e indagini geologiche	€	0,00
B8)	Spese per pubblicità	€	19.141,58
B9)	Spese per collaudo tecnico amministrativo e statico	€	250.000,00
B10)	Spese per attività di consulenza e CCT	€	67.286,88
B11)	incentivo per funzioni tecniche	€	87.523,70
B12)	Spese per accertamenti di laboratorio	€	0,00
B13)	Caro materiale da economie sui lavori a seguito del ribasso d'asta	€	1.144.115,15
B14)	IVA (22%) su B8)	€	4.211,15
B15)	Oneri previdenziali (16%) su B9)	€	40.000,00
B16)	Oneri previdenziali su spese tecniche (4%) su B6)	€	19.832,00
	Totale somme a disposizione		
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€	16.500.000,00

DATO ATTO

che l'atto aggiuntivo di che trattasi è stato stipulato con l'ATI: Fincosit S.r.l. (Capogruppo) - Nautilus S.r.l., in data 15.05.2024 al n. di Rep. 74/2024;

DATO ATTO

che a seguito dell'approvazione della perizia di variante tecniche e suppletive n. 2 nel quadro economico alla voce B6) è stato previsto il maggiore costo per la redazione della perizia di variante da parte della Direzione dei Lavori;

- DATO ATTO** che la S.J.S. Engineering s.r.l., con nota Prot. N. SE0168PGT-01-0224/251/ML/gdg in data 13.02.2024, registrata al protocollo dell'ente al n. 5690 del 16.02.2024, facendo seguito alle precedenti interlocuzioni intercorse con il RUP in merito al riconoscimento di maggiori compensi, ha trasmesso la parcella che riporta i corrispettivi professionali, calcolati secondo il D.M. 17 giugno 2016, legati alle attività di redazione delle perizie di varianti suppletive e conclusiva, illustrandone altresì le modalità di calcolo utilizzate.
- DATO ATTO** ancora che nella citata nota di cui sopra l'operatore economico SJS Srl ha precisato che il compenso, rinveniente dal calcolo dei corrispettivi e spese esposti nella Parcella professionale secondo il DM. 17.06.2016 allegata alla nota, è stato assoggettato alla stessa percentuale di riduzione applicata dalla Stazione Appaltante in sede di determinazione degli onorari posti a base di gara, pari al 31,27%, e poi ulteriormente assoggettati al ribasso di gara offerto dall'Appaltatore pari al 4,99%, offrendo pertanto un importo pari a € 115.796,00 al netto di oneri previdenziali ed Iva non dovuta ai sensi dell'art.9 c.1 p.to 6 del DPR 633/72;
- DATO ATTO** che le spese tecniche per la Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione a seguito della elaborazione della perizia n. 2 sono risultate pari complessivamente a € 495.800,00 oltre contributo Inarcassa (4%);
- DATO ATTO** che le somme di € 400.000,00 inerenti al servizio in questione sono state sub impegnate con il decreto n. 05/2020 del 16.01.2020;
- RITENUTO** necessario impegnare i maggiori costi pari a € 95.800,00, per l'ulteriore servizio reso dalla Direzione dei lavori durante l'esecuzione dei lavori al netto degli oneri previdenziali pari al 4%;
- DATO ATTO** che il compenso complessivo spettante alla società S.J.S. Engineering S.r.l. risulta pari ad € 515.632,00 scaturente dall'importo dovuto di € 495.800,00 quale compenso per le attività svolte dalla direzione dei Lavori durante l'esecuzione degli stessi ed € 19.832,00 per gli oneri previdenziali paria al 4% dell'importo;
- DATO ATTO** che l'importo di che trattasi trova copertura finanziaria sul quadro economico, approvato con decreto n. 86/2024/ADSP-MTMI del 16.04.2024, alla voce B6 per l'importo relativo al servizio e per gli oneri previdenziali alla voce B16 ;
- VISTO** l'art. 8,co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i;
- VISTI** gli atti d'ufficio;
- RITENUTO** necessario, per quanto sopra procedere, alla modifica del contratto di Direzione dei Lavori e di Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sottoscritto, in data 25.03.2021, Rep. 15/2021 con la società la S.J.S. ENGINEERING Srl, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 106 del D.lgs. n.50/16.

DECRETA

Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.

Di procedere, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 106 del D.lgs. n.50/16, alla modifica del contratto di Direzione dei Lavori e di Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sottoscritto, in data 25.03.2021, Rep. 15/2021 con la S.J.S. Engineering Srl Via Collina 36 00187 Roma (ROMA) P.IVA 01094460738, per un importo in aumento del corrispettivo dovuto di € 115.796,00 oltre oneri previdenziali (4 %).

Che il nuovo importo complessivo per il servizio di Direzione lavori e CSE per i lavori di "Completamento della banchina di ponente lato nord" è pari a € 515.632,00 inclusi oneri previdenziali (4%) ;

Che l'importo aggiuntivo complessivo di € 120.427,84 trova copertura le somme impegnate con decreto n. 135 del 13.11.2019 capitolo U1201011/14.

Che l'importo complessivo di € 515.632,00 per il servizio di che trattasi, trova copertura finanziaria sul quadro economico approvato, con decreto n. 86/2024/ADSP-MTMI, sulla voce B06 per € 495.800,00 e per € 19.832,00 alla voce B16 destinata agli oneri previdenziali per spese tecniche, con le somme impegnate con dec. 135/2019 capitolo U1201011/14.

Iva non dovuta ai sensi dell'art. 9 comma 6 del DPR 633/72.

Che il CUP identificativo del progetto è F51J19000040005.

Che il CIG identificativo della gara è 8165229022.

Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento per il seguito di competenza.

Di demandare al responsabile del Centro di costo e al Dirigente dell'Area Finanza, Controllo e Risorse umane per il seguito di competenza.

Di demandare all'ufficio contratti per la stipula dell'atto aggiuntivo al contratto originario.

Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente all'Albo pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente.

Gioia Tauro, 28/06/2024

IL DIRIGENTE
DELL'AREA TECNICA
Ing.Maria Carmela DE MARIA

Visto, è assunto l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di amministrazione e contabilità, per gli obblighi di cui al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Dott. Luigi VENTRICI

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea Agostinelli