



DECRETO N° 153/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Determinazione onorario parte variabile CCT, spettante al componente di parte e al Presidente relativamente quota parte a carico della S.A., per i "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord". CUP F51J19000040005 CIG 88604491D3
-----------------	--

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1^a, dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge n. 84/94;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che sancisce l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotona;
- VISTO** il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f.;

- CONSIDERATO** l'art. 10 comma 4 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ad ogni adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità Portuale;
- VISTA** la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui alla legge n. 94/1997;
- VISTA** la delibera n. 46 del 31.10.2023 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il Bilancio di previsione dell'anno 2024;
- VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U. 0039201 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione E.F. 2024;
- VISTO** il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo la Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124";
- DATO ATTO** che l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha la necessità di completare la banchina di ponente lato Nord, anche al fine di concludere il contorno del bacino portuale nel tratto che attualmente è costituito per buona parte da spiaggia;
- DATO ATTO** che l'intervento prevede la realizzazione di una banchina lungo l'arenile presente a ponente del porto, mediante l'esecuzione dei **"Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord"**, con piani di pescaggio a – 17;
- DATO ATTO** che con decreto n. 75/16 del 22.07.2016 si dava seguito alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'intervento in parola;
- DATO ATTO** che con decreto n. 36/2017 del 11.05.2017 veniva definitivamente aggiudicato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'intervento inerente i *"Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord"* all'ATI: Seacon S.r.l. (Capogruppo) con sede in via Parioli, 60 – 00197 ROMA; Acale S.r.l. con sede in via Tommasi, 28 - 60124 ANCONA; Interprogetti S.r.l. con sede in via Flaminia, 322 – 00196 ROMA; Geoservizi S.r.l. con sede in via Luigi e Nicola Marinelli, 2 – Ripalimosani (CB);
- DATO ATTO** che con delibera di Giunta Regionale n. 308/2018 la Regione Calabria ha deliberato di finanziare l'opera in parola attraverso il fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (FSC);
- DATO ATTO** che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto n. 402 del 25.10.2018 ha determinato l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto inerente i *"Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord"*;
- DATO ATTO** che il rapporto finale di verifica del progetto definitivo è stato emesso in data 14.05.2019 dalla società INARCHCK S.p.A., aggiudicatrice del servizio di validazione giusto decreto n. 80/2018 del 20.11.2018;

DATO ATTO

che con decreto n. 135/19 del 13.11.2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di che trattasi, redatto dall'ATI: Seacon S.r.l. (Capogruppo) con sede in via Parioli, 60 – 00197 ROMA; Acale S.r.l. con sede in via Tommasi, 28 - 60124 ANCONA; Interprogetti S.r.l. con sede in via Flaminia, 322 – 00196 ROMA; Geoservizi S.r.l. con sede in via Luigi e Nicola Marinelli, 2 – Ripalimosani (CB) con il relativo quadro economico di seguito riportato:

A) Importo lavori

A1)	Importo lavori a corpo	€	14.106.748,76
A2)	Importo lavori a misura	€	502.103,00
	Totale importo lavori soggetto a ribasso	€	14.608.851,76
A3)	Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	229.475,75
	Sommano i lavori e sicurezza	€	14.838.327,51

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1)	Imprevisti	€	100.000,00
B2)	Accantonamenti	€	15.072,49
B3)	Direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione	€	350.000,00
B4)	Spese progettazione e indagini geologiche	€	500.000,00
B5)	Spese per pubblicità	€	20.000,00
B6)	Spese per collaudo tecnico amministrativo e statico	€	100.000,00
B7)	Spese per attività di consulenza	€	30.000,00
B8)	incentivo per funzioni tecniche	€	290.000,00
B9)	Spese per accertamenti di laboratorio	€	30.000,00
B10)	IVA (22%) su B3, B4, B5, B6), B7) e B9)	€	226.600,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	1.661.672,49
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€	16.500.000,00

DATO ATTO

che a seguito del completamento dell'istruttoria del deposito/denuncia ai fini sismici del progetto in parola, avvenuto il 30.7.2019, il RUP, con nota prot. 13418 del 09.09.2019, ordinava alla società SEACON S.r.l., capogruppo dell'RTP di progettazione, di dare seguito alla progettazione esecutiva;

DATO ATTO

che in data 23.09.2019 la società SEACON S.r.l. trasmetteva, per posta elettronica certificata, il progetto esecutivo dei "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord" e in data 24.09.2019 il RUP trametteva lo stesso, per posta elettronica, alla società INARCHCK S.p.A. affidataria del servizio di validazione del progetto prima richiamato;

DATO ATTO

che il gruppo di validazione in data 23.12.2019 trasmetteva il rapporto finale di validazione;

VISTO

il verbale di validazione del progetto esecutivo dei "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord" emesso dal RUP in data 30.12.2019;

DATO ATTO

che con decreto n. 03/20 del 08.01.2020 si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo e la procedura di gara;

DATO ATTO

che con decreto n. 104/20 del 12.10.2020 i "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord" sono stati aggiudicati definitivamente all'ATI:

Fincosit S.r.l. (Capogruppo) con sede in via Fieschi 6/13 – 16121 Genova – P.IVA 02528940998; Nautilus S.r.l. con sede in VIA Moranzani N.42/B-fraz. Malcontenta – 30176 VENEZIA P.IVA 02924640275;

DATO ATTO che il contratto di che trattasi è stato stipulato con l'ATI: Fincosit S.r.l. (Capogruppo) - Nautilus S.r.l., in data 16.03.2021 al n. di Rep. 14/2021;

DATO ATTO che con decreto n. 65/21 del 11.05.2021 veniva approvato e rimodulato il nuovo quadro economico a seguito del ribasso offerto in sede di gara dall'ATI Fincosit S.r.l. (Capogruppo) - Nautilus S.r.l. (Mandante) come di seguito riportato:

A) Importo lavori		
A1)	Importo lavori a corpo	€ 11.875.480,70
A2)	Importo lavori a misura	€ 501.467,85
	Totale importo lavori soggetto a ribasso	€ 12.376.948,55
A3)	Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€ 229.475,75
	Sommano i lavori e sicurezza	€ 12.606.424,30
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1)	Imprevisti	€ 150.000,00
B2)	Spese commissioni di gara + arrotondamenti	€ 36.544,25
B3)	Spese per campionamento e caratterizzazione terreni	€ 39.500,00
B4)	Oneri per allacci	€ 15.000,00
B5)	Spese per presidi ambientali	€ 9.000,00
B6)	Direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione	€ 400.000,00
B7)	Spese progettazione e indagini geologiche	€ 250.000,00
B8)	Spese per pubblicità	€ 20.000,00
B9)	Spese per collaudo tecnico amministrativo e statico	€ 150.000,00
B10)	Spese per attività di consulenza	€ 25.000,00
B11)	incentivo per funzioni tecniche	€ 290.000,00
B12)	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 30.000,00
B13)	Economie sui lavori a seguito del ribasso d'asta	€ 2.272.061,45
B14)	IVA (22%) su B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10) e B12)	€ 206.470,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 3.893.575,70
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 16.500.000,00

DATO ATTO che con il Verbale di consegna effettiva dei lavori sottoscritto in data 12/05/2021, il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna effettiva dei lavori, in ottemperanza a quanto disposto dal Responsabile Unico del Procedimento con comunicazione prot. N° 0005123 U/21 del 17/03/2021;

DATO ATTO che, durante il corso dei lavori, è stata approvata con decreto n. 31/2023 del 20.02.2023 perizia di variante tecnica e suppletiva con il quadro economico di perizia di seguito riportato:

A) Importo lavori		
A1)	Importo lavori a corpo	€ 11.875.480,70
A2)	Importo lavori a misura	€ 501.467,85
	Totale importo lavori a seguito ribasso d'asta	€ 12.376.948,55
A3)	Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€ 229.475,75
	Sommano i lavori e sicurezza	€ 12.606.424,30
A4)	Importo lavori di Perizia	€ 325.674,44
A5)	Importo sicurezza a seguito di perizia	€ 74.447,58
A5)	Importo oneri Covid	€ 50.150,81
	Sommano i lavori e sicurezza di perizia	€ 450.272,83
	Totale importo lavori e sicurezza	€ 13.056.697,13
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1)	Imprevisti	€ 150.000,00
B2)	Spese commissioni di gara + arrotondamenti	€ 36.544,25
B3)	Spese per campionamento e caratterizzazione terreni	€ 39.500,00
B4)	Oneri per allacci	€ 15.000,00
B5)	Spese per presidi ambientali	€ 9.000,00
B6)	Direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione	€ 500.000,00
B7)	Spese progettazione e indagini geologiche	€ 250.000,00
B8)	Spese per pubblicità	€ 20.000,00
B9)	Spese per collaudo tecnico amministrativo e statico	€ 150.000,00
B10)	Spese per attività di consulenza	€ 25.000,00
B11)	incentivo per funzioni tecniche	€ 290.000,00
B12)	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 30.000,00
B13)	Economie sui lavori a seguito del ribasso d'asta	€ 1.911.978,62
B14)	IVA (22%) su B4, B5, B8) e B12)	€ 16.280,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 3.443.302,87
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 16.500.000,00

DATO ATTO

che l'atto aggiuntivo di che trattasi è stato stipulato con l'ATI: Fincosit S.r.l. (Capogruppo) - Nautilus S.r.l., in data 05.12.2023 al n. di Rep. 45/2023;

DATO ATTO

che l'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii., recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, ha disposto, nell'ambito della realizzazione di ciascuna opera pubblica di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l'obbligo per le stazioni appaltanti di costituire un Collegio Consultivo Tecnico composto da tre membri, di cui uno a nomina dell' Ente, l'altro a nomina della ditta esecutrice dei lavori e il terzo con funzioni di presidente, scelto dai componenti di nomina di parte e che, nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente, occorre procedere alla redazione di apposito verbale che evidenzi il mancato raggiungimento dell'accordo e che, successivamente, la designazione sarà effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale;

DATO ATTO

che il compenso spettante al CCT si compone di un importo fisso e per un importo variabile per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità applicando, in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, c. 2, lett. a), del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, incrementato del 25%, in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al Capo IV del D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal D.M. Giustizia 8 marzo 2018, in applicazione del paragrafo 6.1.1. delle linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 21.12.2020;

DATO ATTO

che con decreto n. 11/2021/ADSP-MTMI del 14.07.2021 è stato nominato, dalla stazione appaltante, componente di parte del collegio consultivo tecnico

per i "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord" il dott. prof. Gino Scaccia, residente in Via Adda, 105 - 00198 – Roma;

DATO ATTO

che con decreto n. 26/2021/ADSP-MTMI del 05.08.2021 è stato nominato presidente del Collegio Consultivo Tecnico per i "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord" il prof. ing. Giuseppe Tomasicchio;

DATO ATTO

che con decreto n. 53/2023/ADSP-MTMI del 24.03.2023 l' Avv. Giuseppe Giuffrè, residente in Via degli Scipioni, 288 00192 Roma - P.IVA 02937100580 - C.F. GFFGPP50B06H224 è stato nominato nuovo componente di parte del Comitato Consultivo Tecnico per i "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord" a seguito delle dimissioni del componente prof. Gino Scaccia;

DATO ATTO

che il RTI esecutore durante l'esecuzione dei lavori ha evidenziato una serie di criticità per le quali ha sottoposto con nota prot. IT2012C/U_00933/2023 del 07.07.2023 al Collegio Consultivo Tecnico una serie di quesiti a seguito dei quali il collegio con la determinazione del 05.12.2023 ha riconosciuto la fondatezza della sorpresa geologica di cui alla riserva n. 1 e della riserva n. 3 inerente le lavorazioni aggiuntive;

DATO ATTO

a seguito di quanto sopra, tenuto conto anche delle indicazioni del vertice di questa ADSP, il RUP , con nota prot. N. 0024634 U del 11.12.2023. ha dato mandato al Direttore dei Lavori di redigere la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 2 a consuntivo dei lavori tenuto conto di quanto disposto dal CCT;

DATO ATTO

che con decreto n. 86/2024/ADSP-MTMI del 16.04.2024 è stata approvata la perizia di variante n. 2 con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori		
A1) Importo lavori a corpo	€	12.085.438,95
A2) Importo lavori a misura	€	617.184,05
Totale importo lavori a seguito ribasso d'asta	€	12.702.623,00
A3) Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	303.923,02
A4) Importo oneri Covid	€	50.150,81
Sommano i lavori e sicurezza	€	13.056.696,83
A5) Importo lavori di Perizia n. 2	€	1.305.182,71
A6) Importo sicurezza a seguito di perizia	€	0,00
Totale importo lavori e sicurezza a seguito della perizia	€	14.361.879,54
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) Imprevisti	€	,00
B2) Spese commissioni di gara + arrotondamenti	€	10.210,00
B3) Spese per campionamento e caratterizzazione terreni	€	0,00
B4) Oneri per allacci	€	0,00
B5) Spese per presidi ambientali	€	0,00
B6) Direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione	€	495.800,00
B7) Spese progettazione e indagini geologiche	€	0,00
B8) Spese per pubblicità	€	19.141,58
B9) Spese per collaudo tecnico amministrativo e statico	€	250.000,00
B10) Spese per attività di consulenza e CCT	€	67.286,88
B11) incentivo per funzioni tecniche	€	87.523,70
B12) Spese per accertamenti di laboratorio	€	0,00
B13) Caro materiale da economie sui lavori a seguito del ribasso d'asta	€	1.144.115,15
B14) IVA (22%) su B8)	€	4.211,15
B15) Oneri previdenziali (16%) su B9)	€	40.000,00
B16) Oneri previdenziali su spese tecniche (4%) su B6)	€	19.832,00
		Totale somme a disposizione
TOTALE PROGETTO (A+B)	€	16.500.000,00

- DATO ATTO** che l'atto aggiuntivo di che trattasi è stato stipulato con l'ATI: Fincosit S.r.l. (Capogruppo) - Nautilus S.r.l., in data 15.05.2024 al n. di Rep. 74/2024;
- DATO ATTO** che per la parte variabile di carattere tecnico e/o di carattere giuridico a seguito di parere reso con determinazione del 05.12.2013 il presidente del CCT ha emesso l'ordinanza n. 3 con la quale è stato determinato l'importo spettante ad ogni membro pari a € 14.062,50 al netto di oneri previdenziali se dovuti, secondo quanto previsto dalle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e all'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- DATO ATTO** che, per quanto sopra, gli importi complessivi spettanti ai componenti del CCT, a carico di questa AdSP, ancora da liquidare risultano pari a € 21.797,98, così distribuiti:
- € 14.062,50 al componente di parte, oltre oneri previdenziali (4 %);
 - € 7.735,47 al Presidente, oltre oneri previdenziali stimati pari al 16 % dell'importo dovuto;
- ATTESO** che, per quanto sopra, l'importo ancora da liquidare all'Avv. Giuseppe Giuffrè, in qualità di componente di parte, ammonta a € 21.104,20 così determinato € 6.230,00 per la parte fissa, € 14.062,50 per la parte variabile ed € 811,70 per gli oneri previdenziali pari al 4,00% dell'importo;
- ATTESO** che, per quanto sopra, l'importo ancora da liquidare al prof. Ing. Giuseppe Tomasicchio, in qualità di Presidente, ammonta a € 27.875,55 così determinato € 19.690,00 per la parte fissa, € 7.735,47 per la parte variabile ed € 4.388,076 per gli oneri previdenziali pari al 16,00%, a cui è stato detratto l'importo dell'anticipazione già concessa pari a € 3.938,00;
- DATO ATTO** che per quanto sopra, relativamente alle funzioni espletate dal CCT, risulta necessario integrare le somme sub impegnate con decreto n. 10 del 13.07.2021, pari a € 50.000,00 di un importo aggiuntivo di € 17.903,41;
- DATO ATTO** che le l'importo di € 17.903,41, trova copertura finanziaria sul quadro economico approvato, con decreto n. 86/2024/ADSP-MTMI, sulla voce B10 per € 17.286,88 e per € 616,53 alla voce B15 destinata agli oneri previdenziali per spese di collaudo tecnico amministrativo e statico;
- RITENUTO** necessario procedere all'adeguamento delle parcelle dei componenti del CCT per come sopra determinato;
- VISTO** l'art. 8, co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

DECRETA

Che il nuovo importo complessivo per il servizio reso da parte del Collegio Consultivo Tecnico è pari ad € 67.903,41, così distribuito tra i componenti a valere sulla spesa di questa AdSP:

- Ing. Giuseppe Tomasicchio, con funzione di Presidente € 31.813,55;
- Dott. Gino Scaccia, con funzione di componente di parte € 14.985,66 (già liquidate);
- Avv. Giuseppe Giuffrè, con funzione di componente di parte sostituto € 21.104,20.

Che l'importo di € 67.903,41, trova copertura finanziaria sul quadro economico approvato, con decreto n. 86/2024/ADSP-MTMI, sulla voce B10 per € 67.286,88 e per € 616,53 alla voce B15 destinata agli oneri previdenziali per spese di collaudo tecnico amministrativo e statico, con le somme impegnate con dec. 135/2019 capitolo U1201011/14 rr.pp.

Di sub impegnare l'importo di € 17.903,41 sulle voci di costo del quadro economico approvato con decreto n. 86/2024/ADSP-MTMI per come segue:

- voce B10 per € 17.286,88;
- voce B15 € 616,53.

Che l'importo dovuto all'Avv. Giuseppe Giuffrè, quale componente di parte del CCT, è pari a € 21.104,20 comprensivo del 4% per gli oneri previdenziali pari a 811,70.

Che l'importo dovuto al prof. Ing. Giuseppe Tomasicchio, quale presidente di parte del CCT è pari a € 27.875,55 comprensivo del 16% per gli oneri previdenziali pari a 4.388,076, al netto delle somme già liquidate a titolo di acconto.

IVA non dovuta ai sensi dell'art. 9 comma 6 del DPR 633/72.

Che il CUP identificativo del progetto è F51J19000040005.

Che il CIG identificativo della gara è 88604491D3.

Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento per il seguito di competenza.

Di demandare al responsabile del Centro di costo e al Dirigente dell'Area Finanza, Controllo e Risorse umane per il seguito di competenza.

Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente all'Albo pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente.

Gioia Tauro, 28/06/2024

IL DIRIGENTE
DELL'AREA TECNICA
Ing. Maria Carmela DE MARIA

Visto, è assunto l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di amministrazione e contabilità, per gli obblighi di cui al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Dott. Luigi VENTRICI

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea Agostinelli