



DECRETO N° 60/2025/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Crotona: Approvazione della Perizia di Variante n. 1 ai sensi dall'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 dei "lavori di ammodernamento della banchina per unità pescherecci del porto di Crotona". CUP:F17F22000030005 CIG:974854844D
-----------------	---

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1^a, dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che sancisce l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotona;
- VISTO** il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f.;

- CONSIDERATO** l'art. 10 comma 4 lett. b) della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ad ogni adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità di Sistema Portuale;
- VISTA** la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui alla legge n. 94/1997;
- VISTA** la delibera n. 62 del 31.10.2024 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. m_inf. ACF565C.REGISTRO UFFICIALE . U . 0007019 del 23-12-2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- VISTO** il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo la Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124";
- DATO ATTO** che con decreto n. 234/2022/ADSP-MTMI del 28.11.2022 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva-esecutiva dei lavori di ammodernamento della banchina per unità pescherecci del porto di Crotona ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 per come previsto dal decreto legge n.76 del 16 Luglio 2020 l'art. 1 comma 2 lett. a), "procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia" convertito con Legge 120/20 e s.m.i. all'operatore economico Ing. Dario Tricoli, Via Carlo Pisacane, 25/F - 88100 Catanzaro (CZ), P.IVA: 01804510467 C.F. TRCDRA64R25C352E;
- DATO ATTO** che con nota pervenuta a mezzo email il 17.12.2022 è stato consegnato il progetto definitivo esecutivo inerente l'intervento di che trattasi;
- VISTO** il verbale di validazione del progetto definitivo esecutivo redatto in data 19.12.2022 dal Responsabile unico del procedimento ing. Francesco Celi;
- ATTESO** che con decreto 263 del 22.12.2022 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo relativo ai "Lavori di ammodernamento della banchina per unità pescherecci del porto di Crotona";
- CONSIDERATO** che con decreto 54 del 24.03.2023 è stata approvata la procedura di gara negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, per come previsto dal decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 l'art. 1 c. 2 lett. b), "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia", convertito con L. 120/20 e s.m.i, da svolgersi su piattaforma telematica di e-Procurement e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, relativo all'intervento "lavori di ammodernamento della banchina per unità pescherecci del porto di Crotona".
- DATO ATTO** che per mero errore sul decreto 54 del 24.03.2023 di approvazione della procedura di gara negoziata senza bando è stato riportato un CIG errato e che il CIG corretto è il seguente **974854844D**;

- CONSIDERATO** che con decreto 100/2023 del 09.06.2023 sono stati affidati i lavori, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n.50/2016, per come previsto dal decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 l'art. 1 c. 2 lett. b), "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia", convertito con L. 120/20 e s.m.i, e per come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/21 del 31.05.2021, da svolgersi su piattaforma telematica di e-Procurement e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, all'operatore economico CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. P.IVA C.F. 00103240792 sede legale Via Pantusa n. 32 - C.A.P. 88900 CROTONE (KR) per l'importo complessivo di € 862.920,00 oltre € 18.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- CONSIDERATO** che in data 03.10.2023 il RUP Ing. Francesco Celi ha autorizzato la consegna dei "lavori di ammodernamento della banchina per unità pescherecci del porto di Crotone";
- DATO ATTO** che in data 05.02.2024 il D.L. Ing. Dario Tricoli ha redatto il verbale di consegna lavori;
- CONSIDERATO** che durante i lavori sono emerse delle criticità non prevedibili in fase di progettazione e si è pertanto reso necessario avviare la predisposizione di una perizia di variante necessaria a consentire di ultimare in maniera completa i lavori di che trattasi;
- ATTESO** che il direttore dei lavori ha stimato che per redigere la perizia di variante serve la somma di circa 100.000,00 euro;
- VISTA** la nota che il RUP ing. Francesco Celi ha inviato al dirigente dell'area Finanza nella quale si relaziona sulle criticità emerse in corso d'opera;
- VISTO** il decreto n. 241/2024/ADSP-MTMI mediante il quale venivano integrate le somme ed approvato il nuovo quadro economico per l'intervento denominato "lavori di ammodernamento della banchina per unità pescherecci del porto di Crotone" così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
n.	Descrizione voce	%	Importo
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni			
	A misura	0,00%	0,00 €
	A corpo	78,45%	862.920,00 €
	In economia	1,64%	18.000,00 €
SOMMANO		80,08%	880.920,00 €
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)			
	A misura	0,00%	0,00 €
	A corpo	0,00%	0,00 €
	In economia	0,00%	0,00 €
SOMMANO		0,00%	0,00 €
SOMMANO a) + b)		80,08%	880.920,00 €
Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione			
c) della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;		0,00%	0,00 €
Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di			
d) importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;		0,00%	0,00 €
e) Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
e1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i		0,00%	0,00 €

	rimborsi previa fattura;		
e2)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	0,34%	3.782,04 €
e3)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	0,00%	0,00 €
e4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	0,00%	0,00 €
e5)	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7;	9,09%	100.000,00 €
e6)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	0,00%	0,00 €
e7)	Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	0,00%	0,00 €
e8)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	4,64%	51.030,00 €
e9)	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	0,00%	0,00 €
e10)	Spese di cui all'articolo 45 del codice (incentivo);	1,60%	17.618,40 €
e11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	0,00%	0,00 €
e12)	Spese per pubblicità;	0,02%	250,00 €
e13)	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	0,45%	5.000,00 €
e14)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	0,21%	2.278,36 €
e15)	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	0,00%	0,00 €
e16)	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	0,00%	0,00 €
e17)	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	0,00%	0,00 €
e18)	cassa e oneri previdenziali su voce e8);	0,19%	2.041,20 €
19)	Economie a seguito di ribasso d'asta	3,37%	37.080,00 €
SOMMAMO c) + d) + e)		19,92%	219.080,00 €
TOTALE a) + b) + c) + d) + e)		100,00%	1.100.000,00 €

CONSIDERATO che la perizia di Variante n° 1 è determinata da circostanze ricadenti nell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, che non alterano la natura generale del contratto e sono da considerarsi non sostanziali. L'esecuzione delle nuove lavorazioni permetterà il sicuro miglioramento dell'efficienza del progetto iniziale, garantendone al contempo la corretta fruizione da parte degli utenti. Permanendo comunque, la piena validità del Progetto Esecutivo originario, di cui si confermano le caratteristiche principali ed essenziali, in quanto il presente intervento è finalizzato alla definizione delle tematiche in precedenza evidenziate, senza pregiudicare la congruità dell'opera rispetto al Progetto Esecutivo Appaltato;

CONSIDERATO che per effetto della presente perizia il nuovo termine di fine lavori lavori è stato fissato al 31 maggio 2025;

CONSIDERATO che presso la sede amministrativa decentrata di Crotona è presente in organico l'Ing. Lorena Tedesco che ha i requisiti per poter espletare l'incarico di Ispettore di cantiere dei lavori in oggetto e il Dott. Saverio Verduci che ha i requisiti per poter predisporre gli atti per la rendicontazione della spesa e il Dott. Antonino Varone che ha i requisiti per la gestione dei documenti contrattuali;

RITENUTO che l'incarico di Ispettore di cantiere all'Ing. Lorena Tedesco, l'incarico al Dott. Saverio Verduci di collaboratore del Rup per quanto riguarda la

rendicontazione della spesa e l'incarico al Dott. Antonino Varone per la gestione dei documenti contrattuali ottimizzati l'utilizzo delle risorse interne all'ente;

VISTA la disponibilità dei suddetti a svolgere le mansioni indicate;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

- Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
- Di approvare la Perizia di Variante n. 1 ai sensi dall'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 dei "lavori di ammodernamento della banchina per unità pescherecci del porto di Crotone, a seguito della quale il nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a euro 1.009.883,99 €, di cui € 991.883,99 per lavori ed € 18.000,00 per oneri della sicurezza.
- Di approvare il nuovo Quadro Economico relativo ai suddetti lavori, rimodulato a seguito della Perizia di Variante n.1 per come di seguito riportato ed il cui importo complessivo è rimasto invariato e pertanto pari a € 1.100.000,00:

QUADRO ECONOMICO			
n.	Descrizione voce	%	Importo
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni			
	A misura	0,00%	0,00 €
	A corpo	94,05%	1.034.505,62 €
	In economia	0,00%	0,00 €
	Ribasso di gara -4,12 %	-3,87%	-42.621,63 €
	SOMMANO	90,17%	991.883,99 €
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)			
	A misura	0,00%	0,00 €
	A corpo	0,00%	0,00 €
	In economia	1,64%	18.000,00 €
	SOMMANO	1,64%	18.000,00 €
	SOMMANO a) + b)	91,81%	1.009.883,99 €
	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione		
	c) della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	0,00%	0,00 €
	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di		
	d) importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	0,00%	0,00 €
	e) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
	e1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	0,00%	0,00 €
	e2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	0,34%	3.782,00 €
	e3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	0,00%	0,00 €
	e4) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	0,00%	0,00 €
	e5) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato 1.7;	0,18%	2.000,00 €
	e6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	0,56%	6.116,41 €
	e7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	0,00%	0,00 €
	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al		
	e8) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	4,64%	51.030,00 €

e9)	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	0,00%	0,00 €
e10)	Spese di cui all'articolo 45 del codice (incentivo);	1,60%	17.618,40 €
e11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	0,00%	0,00 €
e12)	Spese per pubblicità;	0,02%	250,00 €
e13)	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	0,45%	5.000,00 €
e14)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	0,21%	2.278,00 €
e15)	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	0,00%	0,00 €
e16)	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	0,00%	0,00 €
e17)	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	0,00%	0,00 €
e18)	cassa e oneri previdenziali su voce e8);	0,19%	2.041,20 €
19)	Economie a seguito di ribasso d'asta	0,00%	0,00 €
SOMMANO c) + d) + e)		8,19%	90.116,01 €
TOTALE a) + b) + c) + d) + e)		100,00%	1.100.000,00 €

- Di dare atto che l'importo contrattuale netto dell'appalto ha subito un incremento complessivo di euro 128.963,99, pari al 14,64% dell'importo iniziale di contratto determinatosi a seguito del ribasso d'asta e la nuova scadenza dei lavori è fissata al 31.05.2025.
- Di sub impegnare la somma contrattuale aggiuntiva di € 128.963,99 Iva esente (come da quadro economico) in favore della ditta CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. P.IVA C.F. 00103240792 sede legale Via Pantusa n. 32 - C.A.P. 88900 CROTONE (KR), con imputazione al capitolo U1 201011 09 gestione residui, sugli impegni di cui al Decreto n. 263/2022 e n. 241/2024;
- Di dare atto che l'intervento nel suo complesso trova copertura per € 946.928,80 con decreto n. 263/2022 sul Capitolo U1 201011 09 P.P. dell'esercizio finanziario 2025 residui 2022, per € 53.071,20 con le somme impegnate con decreto 234 del 28.11.2022 sul capitolo U1201011/09 p.p. dell'esercizio finanziario 2025 residui 2022 e per € 100.000,00 con decreto 241/2024 sul Capitolo U1 201011 - 09 P.P dell'esercizio di bilancio 2025 residui 2024;
- Di dare atto che i lavori sono esenti IVA ai sensi del DPR 633/72 art 9, comma 6;
- Di dare atto che il CUP identificativo dei lavori è il n. F17F22000030005, mentre il CIG è il n. 974854844D;
- Demanda all'ufficio contratti per la predisposizione dei consequenziali atti contrattuali;
- Di nominare l'Ing. Lorena Tedesco impiegato presso la sede amministrativa decentrata di Crotone ispettore di cantiere, il Dott. Saverio Verduci assistente del Rup per la rendicontazione e il Dott. Antonino Varone per la gestione dei documenti contrattuali;
- Manda al responsabile dell'Area Finanza, Controllo e Risorse Umane e al RUP, l'ing. Francesco Celi, per il seguito di competenza;
- Di dare atto che ai dipendenti individuati sarà corrisposto l'incentivo per funzioni tecniche ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 45 c. 3 secondo i parametri nella scheda individuata alla tabella A del Regolamento incentivi già predisposto e trasmesso per la sua approvazione;
- Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente.

Gioia Tauro, 19/05/2025

IL DIRIGENTE
AREA SEDI PERIFERICHE
P.T.A.
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. Pasquale FARAONE

Visto, è assunto l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di amministrazione e contabilità, per gli obblighi di cui al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Dott. Luigi VENTRICI

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea Agostinelli