



DECRETO 57 /2022/ADSP-MTMI

OGGETTO: "Realizzazione sulla banchina Portuale, riservata ai pescherecci, di colonnine servizi per la distribuzione idrica ed elettrica" – Porto di Corigliano-Rossano (CS)" – Approvazione Perizia di Variante N.2, ai sensi dell' art. 106 c.1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 Gennaio 94, n. 84 recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31-8-2016;

VISTO l'art. 8, comma 11-bis della legge 27 Febbraio 1998, n. 30, con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1", dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo l'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;

VISTO l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale sono state emendate la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

VISTO il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale il CA (CP) Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;

VISTO il Decreto n. 18/20 del 18.02.2020 con il quale il contrammiraglio Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;

- VISTO** il decreto n. 07/07 dell'8/3/2007, con il quale è stato approvato il Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture da parte dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTA** la delibera del Comitato Portuale n. 09/07 del 28/09/2007 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui alla legge n. 94/1997;
- VISTA** la nota del Ministero dei Trasporti del 15 gennaio 2008 con la quale veniva approvato, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il suddetto regolamento con le modifiche riportate nella stessa nota;
- VISTA** la delibera del Comitato Portuale n. 53/11 del 23/11/2011 con la quale, in recepimento della modifica legislativa in materia di affidamenti diretti per l'acquisizione di servizi e forniture, art. 4 comma 2, lett. m-bis) della legge 106/2011 di conversione, con modifiche, del D.L. 70/2011, è stata approvata la modifica all'art. 57 comma 7 del suddetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità, trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il 06/12/2011;
- ATTESO** che l'Amministrazione deve soddisfare il seguente interesse pubblico: dotare la banchina pescatori del porto di Corigliano Calabro con apparecchiature idonee per l'allaccio e per l'erogazione di energia elettrica e bocchette idriche a servizio delle necessità lavorative;
- DATO ATTO** che con decreto n. 29/21 del 15.03.2021 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'arch. Giovanni Capalbo e dall'ing. Francesco Filippelli per i lavori di "Realizzazione sulla banchina portuale, riservata ai pescherecci, di colonnine servizi per la distribuzione idrica ed elettrica nel porto di Corigliano";
- DATO ATTO** che con decreto 41/21 del 31.03.2021 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Ditta Pepice Nicola P. Iva 00774310767, con sede legale in Via Giovanni XXIII, 39 85055 Picerno (PZ);
- DATO ATTO** che in data 13/04/2021 è stato stipulato nella forma elettronica su piattaforma MEPA - Trattativa Diretta 1648051 per l'importo di € 79.000,00 oltre € 2.153,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- DATO ATTO** che i lavori sono stati consegnati con regolare Verbale di Consegna in data 03/05/2021;
- DATO ATTO** che con nota del 25/05/2021, l'Impresa esecutrice ha inoltrato alla Direzione dei Lavori la richiesta di sostituzione delle colonnine di servizi previste in progetto appaltato, con altre il cui funzionamento non è basato sull'utilizzo di una cassa automatica (come in progetto)

senza prevedere alcun costo aggiuntivo per l'amministrazione appaltante rispetto a quanto pattuito in contratto;

DATO ATTO

che la suddetta richiesta è stata accettata dalla Direzione Lavori, in quanto migliorativa sia in termini funzionali che di sicurezza operativa per l'Ente, poiché esonera quest'ultimo da qualsiasi operazione di prelievo fisico delle somme potenzialmente incassate, prevedendo delle transazioni digitali su piattaforma telematica;

CONSIDERATO

che, anche il RUP, sentito il Direttore dei Lavori ha positivamente valutato la sostituzione sopra proposta approvando la variante di assestamento al progetto prodotta dal D.L. da cui si evince che la sostituzione sopra proposta non produce alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, e che pertanto il quadro economico post-gara rimane invariato, per come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE N° 1 - ASSESTAMENTO CONTABILE			
INTERVENTO STRALCIO PER LA "REALIZZAZIONE SULLA BANCHINA PORTUALE, RISERVATA AI PESCHERECCI, DI COLONNINE SERVIZI PER LA DISTRIBUZIONE IDRICA ED ELETTRICA NEL PORTO DI CORIGLIANO-ROSSANO (CS)"			
	PROGETTO	APPALTO	VARIANTE 01
A) LAVORI non soggetti ad IVA	€ 109.820,66	€ 109.820,66	€ 109.820,66
a detrarre:			
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.153,35	€ 2.153,35	€ 2.153,35
Importo lavori a base d'asta non soggetti ad IVA	€ 107.667,31	€ 107.667,31	€ 107.667,31
Importo netto dei lavori al netto del ribasso d'asta del 26,62593 %		€ 79.000,00	€ 79.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.153,35	€ 2.153,35
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE		€ 81.153,35	€ 81.153,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	€ 19.354,03	€ 48.846,66	€ 48.846,66
DI CUI:			
1) SPESE GENERALI TOTALE	€ 14.478,48	€ 8.000,00	€ 8.000,00
1.1 Competenze Tecniche determinate ai sensi del D.M. 17 giugno 2016	€ 14.478,48	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Progettazione Definitiva/Esecutiva, Direzione dei Lavori Coodinam. Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione	€ 13.178,48	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Collaudo del funzionamento dell'impianto	€ 1.300,00		
2) C.N.P.A.I.A. su compensi tecnici	€ 579,14		
3) SPESE PER PUBBLICITA' E/O ESPLETAMENTO GARA ED ALLACCIAMENTO ALLA LINEA ELETTRICA	€ 2.100,00		
4) Spese per R.U.P. (Ufficio tecnico)	€ 2.196,41	€ 395,35	€ 395,35
C) IMPREVISTI inclusi allacci (IVA 5% INCLUSA)	€ 5.491,03	€ 6.000,00	€ 6.000,00
D) ATTIVITA' DI GESTIONE ED AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI PER MESI 3, NON SOGGETTI AD IVA	€ 2.100,00		
E) LAVORI IN ECONOMINA (collegamento alla rete pubblica esistente, riserva idrica ed autoclave ecc.)	€ 10.000,00	€ 5.783,99	€ 5.783,99
F) ECONOMIE DI GARA		€ 28.667,31	€ 28.667,31
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C+D+E)	€ 146.765,72	€ 130.000,00	€ 130.000,00

DATO ATTO

che i lavori di cui sopra sono in fase di ultimazione;

PRESO ATTO

che per come evidenziato dalla D.L. con nota del 14.01.2022, a seguito dell'avvenuto allaccio idrico dell'impianto di nuova

realizzazione alla condotta comunale, è stato riscontrato che la pressione, da cui si prevede la derivazione per l'alimentazione degli impianti installati sulla banchina, non è sufficiente a garantire una corretta erogazione idrica, in quanto la misura della pressione, che è stata effettuata a più riprese a partire dalla consegna dei lavori, nella condotta comunale è pari a circa 0,8 bar e che la stessa nei periodi estivi tendendo a valori minori non garantisce l'entrata a regime delle colonnine dal punto di vista idrico, cagionandone il normale funzionamento;

VISTA

la nota del 14.01.2022 con cui il Direttore dei lavori ha comunicato al RUP che è necessario procedere alla redazione di una perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e nei limiti previsti dal c.7 del medesimo articolo, per cui l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, inerente i lavori di che trattasi, al fine di realizzare una riserva idrica con autoclave e un conseguente locale tecnico da destinare all'installazione di tale impianto di sollevamento, al fine di rendere l'opera di che trattasi pienamente funzionale e operativa anche nei periodi in cui la carenza idrica nelle condotte comunali è ingente;

VISTO

l'art. 106 c.1 lett. c) che prevede che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e che contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento qualora ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

VISTO

l'art. 106 c.7 del D.Lgs 50/2016 che disciplina che nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

DATO ATTO

che con nota 1116 U/22 del 19/01/2022 il RUP, considerando che ricorrono i casi cui all'art 106 c.1 lett. c) e c.7, ha autorizzato il Direttore dei Lavori a redigere la sopracitata perizia di variante a patto che le somme destinate all'esecuzioni delle lavorazioni in variante trovino copertura nel quadro economico sopra riportato alle voci relative a "Economie di Gara" e "Lavori in Economia";

VISTA

la perizia di variante redatta dal D.L. ai sensi ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., inerente i lavori di "Realizzazione sulla banchina portuale, riservata ai pescherecci, di colonnine servizi

per la distribuzione idrica ed elettrica nel porto di Corigliano” e il relativo quadro economico che prevede un aumento dell'importo contrattuale originario del 33,02 % pari a € 26.085,02, come di seguito riportato:

A) TOATALE LAVORI E SICUREZZA		€ 107.238,37
DI CUI:		
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.153,35
	Importo netto dei lavori al netto del ribasso e a seguito di perizia	€ 105.085,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		€ 22.761,63
DI CUI:		
1) SPESE GENERALI TOTALE		€ 10.000,00
1.1 Competenze Tecniche determinate ai sensi del D.M. 17 giugno 2016		€ 10.000,00
	Progettazione Definitiva/Esecutiva, Direzione dei Lavori Coodinam. Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione	€ 10.000,00
	Collaudo del funzionamento dell'impianto	
2) C.N.P.A.I.A. su compensi tecnici		€ 400,00
3) SPESE PER PUBBLICITA' E/O ESPLETAMENTO GARA ED ALLACCIAMENTO ALLA LINEA ELETTRICA		
4) Spese per R.U.P. (Ufficio tecnico)		
C) IMPREVISTI inclusi allacci		€ 7.000,00
D) ATTIVITA' DI GESTIONE ED AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI PER MESI 3, NON SOGGETTI AD IVA		
E) LAVORI IN ECONOMINA (collegamento alla rete pubblica esistente, riserva idrica ed autoclave ecc.)		€ 3.000,00
F) ECONOMIE DI GARA		€ 2.761,63
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C+D+E)		€ 130.000,00

CONSIDERATO che l'impresa affidataria dell'intervento ditta Pepice Nicola P. Iva 00774310767, con sede legale in Via Giovanni XXIII, 39 85055 Picerno (PZ) ha sottoscritto digitalmente lo schema di atto di sottomissione, giusta nota del D.L. prot 4278E/22, accettando l'esecuzione delle lavorazioni previste in perizia, e dunque anche i nuovi prezzi, agli stessi patti e condizioni senza eccezione alcuna, cui al contratto d'Appalto in data 13/04/2021 stipulato nella forma elettronica su piattaforma MEPA - Trattativa Diretta 1648051, soggetti anch'essi dunque al ribasso d'asta del 26,62583 %;

CONSIDERATO che l'importo complessivo dei lavori a seguito della sopraccitata perizia, valutati con il ribasso offerto in sede di gara (26,62583 %), ammonta ad euro 107.238,37 inclusi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro 2.153,35, con un aumento di spesa netto per lavori rispetto all'importo contrattuale di € 26.085,02 pari al 33,019%;

VISTA

la relazione del D.L. che viene allegata al presente decreto nella quale tra l'altro vengono concessi ulteriori 60 giorni per la fine dei lavori previsti nella perizia di variante di cui sopra;

RITENUTO

congruo dal RUP e valutato economicamente conveniente, rispetto alle tariffe previste dal D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 l'importo omnicomprensivo di € 2.000,00 per la redazione della perizia di variante per i lavori di che trattasi, in qualità di Direzione Lavori, Arch. Giovanni Capalbo e Ing. Francesco Filippelli con sede Legale in via Lanza n.12 87.100 Cosenza, incaricati con decreto 09/21/ADSP-MTMI del 13/07/2021;

DECRETA

Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.,

Di approvare la perizia di variante redatta ai sensi ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., inerente i lavori di "Realizzazione sulla banchina portuale, riservata ai pescherecci, di colonnine servizi per la distribuzione idrica ed elettrica nel porto di Corigliano" e il relativo quadro economico che prevede un aumento dell'importo contrattuale originario del 33,02 % pari a € 26.085,02, come di seguito riportato:

A) TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 107.238,37
DI CUI	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.153,35
Importo netto dei lavori al netto del ribasso e a seguito di perizia	€ 105.085,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	€ 22.761,63
DI CUI:	
1) SPESE GENERALI TOTALE	€ 10.000,00
1.1 Competenze Tecniche determinate ai sensi del D.M. 17 giugno 2016	€ 10.000,00
Progettazione Definitiva/Esecutiva, Direzione dei Lavori Coodinam. Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione	€ 10.000,00
Collaudo del funzionamento dell'impianto	
2) C.N.P.A.I.A. su compensi tecnici	€ 400,00
3) SPESE PER PUBBLICITA' E/O ESPLETAMENTO GARA ED ALLACCIAMENTO ALLA LINEA ELETTRICA	
4) Spese per R.U.P. (Ufficio tecnico)	
C) IMPREVISTI inclusi allacci	€ 7.000,00
D) ATTIVITA' DI GESTIONE ED AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI PER MESI 3, NON SOGGETTI AD IVA	
E) LAVORI IN ECONOMINA (collegamento alla rete pubblica esistente, riserva idrica ed autoclave ecc.)	€ 3.000,00
F) ECONOMIE DI GARA	€ 2.761,63
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C+D+E)	€ 130.000,00

Che l'importo complessivo dei lavori a seguito della sopracitata perizia, valutati con il ribasso offerto in sede di gara (26,62583 %), da riconoscere all'impresa affidataria dell'intervento ditta Pepice Nicola P. Iva 00774310767, con sede legale in Via Giovanni XXIII, 39 85055 Picerno (PZ) ammonta ad euro 107.238,37 inclusi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro 2.153,35, con un aumento di spesa netto per lavori rispetto all'importo contrattuale di € 26.085,02 pari al 33,019%, e pertanto il nuovo importo complessivo di affidamento a seguito di perizia di variante N.2 ammonta a € 107.238,37;

IVA non dovuta ai sensi dell'art. 9 comma 6, del D.P.R. 633/73.

Di dare atto che per la redazione della perizia di variante cui al presente provvedimento, ai professionisti incaricati con decreto 09/21/ADSP-MTMI del 13/07/2021 è da riconoscere un compenso aggiuntivo di € 2.000,00 onnicomprensivo di tutti gli oneri e spese accessorie e che pertanto il nuovo importo complessivo da riconoscere ai professionisti è pari a € 10.000,00 IVA non dovuta ai sensi dell'art. 9 comma 6, del D.P.R. 633/73.

Di dare atto che sotto il profilo finanziario, le spese aggiuntive di cui sopra trovano copertura finanziaria con le somme impegnate con decreto n. 29/21 del 15.03.2021.

Di demandare all'ufficio contratti per la predisposizione dei consequenziali atti contrattuali aggiuntivi al contratto stipulato in data 13/04/2021 nella forma elettronica su piattaforma MEPA - Trattativa Diretta 1648051.

Di demandare al Responsabile del procedimento Ing. Maria Carmela De Maria per i seguiti di competenza.

Di demandare il Responsabile del centro di costo ed il dirigente dell'area finanza, controllo e risorse umane per i seguiti di competenza.

Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente all'Albo pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente.

Gioia Tauro 15 MAR. 2022

Firmato digitalmente da
Maria Carmela De Maria

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Ing. Maria Carmela De Maria

CN = De Maria Maria Carmela
SerialNumber = 1403032022140418
C = IT
Data e ora della firma: 14/03/2022 14:04:18

IL SEGRETARIO GENERALE

C.A. (C.P.) Pietro Preziosi

**IL RESPONSABILE DELL'ANTICORRUZIONE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

Avv. Simona Scarcella

IL PRESIDENTE

A.I. (C.P.) Andrea Agostinelli